Příloha č. 3 - harmonogram provádění etapy 1 - 4 v roce 2026

„Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic“

2026

etapa	činnost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1 - Komenského; U Bašty	kácení - provedeno																																																						
	stoka 2 ul. U Bašty																																																						
	stoka 2 Komenského po ul. Kostelní provedeno																																																						
	přípojky pro jednotnou stoku provedeno																																																						
	řad 4-1 ul. U Bašty provedeno																																																						
	řad 4 podél hradeb provedeno																																																						
	řad 4 ul. Komenského provedeno																																																						
	vodovodní přípojky provedeno																																																						
	demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce																																																						
	SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + vyústní objekt + uliční vpusti provedeno																																																						
	přeložky, sdělovací a silová vedení, osvětlení provedeno																																																						
	plynovody GasNet s.r.o. + přeložka RS																																																						
	výměna vedení elektro EG.D. a.s. provedeno																																																						
	SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva - Komenského																																																						
	SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy Komenského provedeno																																																						
	SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář																																																						
	Komunikace U Bašty																																																						
2 - Rozkoš, K Haltýři, Fortna	stoka 1-1 ul. Rozkoš																																																						
	stoka 3 ul. K Haltýři																																																						
	přípojky pro jednotnou stoku																																																						
	řad 5 ul. Rozkoš																																																						
	vodovodní přípojky																																																						
	demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce																																																						
	uliční vpusti																																																						
	SO 302 VODNÍ PRVKY - pítko																																																						
	sdělovací a silová vedení, osvětlení																																																						
	výměna vedení elektro EG.D. a.s.																																																						
	SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva																																																						
	SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy																																																						
	SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář																																																						
3 - Kostelní	kácení - provedeno																																																						
	stoka 1 ul. Kostelní																																																						
	přípojky pro jednotnou stoku																																																						
	řad 4 ul. Kostelní																																																						
	vodovodní přípojky																																																						
	demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce																																																						
	SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + uliční vpusti																																																						
	SO 302 VODNÍ PRVKY - pítko - ZRUŠENO																																																						
	podzemní kontejnery																																																						
	přeložky, sdělovací a silová vedení, osvětlení																																																						
	plynovody GasNet s.r.o.																																																						
	výměna vedení elektro EG.D. a.s.																																																						
	SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva																																																						
	SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy																																																						
	SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář																																																						
4 - Náměstí, Dóza	kácení - provedeno																																																						
	Náměstí východ - za kostelem, nábytek, stará pošta, Obecník																																																						
	stoka 1						A	A	A	A																																													
	suchovody s přepojením uživatelů (nebylo součástí zadání)											A	A	D	D																																								
	řad 1												A	A	D	D																																							
	přípojky pro jednotnou stoku														D	D																																							
	vodovodní přípojky																																																						
	demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce																																																						
	SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + uliční vpusti	PROJEKT STOKY X v realizaci																																																					
	SO 302 VODNÍ PRVKY - mlhoviště + pítko																																																						
	sdělovací a silová vedení, osvětlení																																																						
	plynovody GasNet s.r.o.																						D	D	D																														
	výměna vedení elektro EG.D. a.s.																											D	D	D																									
	SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva, úprava lip																																							A	A	A	D	D	D										
	SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy																																																						
	SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář																																																						
	Náměstí západ (palác, fara, Jupiter, spořitelna, za radnicí), Dóza																																																						
	stoka 1-2																																																						
	stoka 1-3							A	A	A	A	A	D	D	D	D																																						
	suchovody s přepojením uživatelů (nebylo součástí zadání)																																																						
	řad 3																						D	D	D	D																													
	řad 3-1																																																						
	přípojky pro jednotnou stoku																																																						
	vodovodní přípojky																														D	D	D	D																					
	demontáže, zařízení staveniště, dočasné dopravní značení a oplocení, bourací práce																																																						
	SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE + uliční vpusti + dešťová nádrž										PROJEKT ST				A	A	A	A	D	D																																	
	podzemní kontejnery																					A																																	
	sdělovací a silová vedení, osvětlení																												D	D	D	D																						
	plynovody GasNet s.r.o.																												D	D	D	D																						
	výměna vedení elektro EG.D. a.s.																													D	D	D																						
	SO 101 KOMUNIKACE - osazení obrub a konstrukční vrstvy z kameniva, úprava lip																																								A	**A**	**D**	**D**										
	SO 101 KOMUNIKACE - finální povrchy																																																						
	SO 101 KOMUNIKACE - trvalé dopravní značení a mobiliář																																																						
	výsadby																																																						

D D ZAV probíhá formou archeologického dohledu při provádění prací

A A Provádění ZAV archeology

A A Provádění ZAV archeology v souběhu se stavebními pracemi